

Městys Choltice
Pardubická 78
533 61 Choltice

PLATEBNÍ VÝMĚR NA ODVOD Č. 48/2014

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na základě fyzické kontroly č. PA/0798/IS/F/PRK/01, zahájené dne 22. 10. 2013, s jejímž výsledkem byl příjemce seznámen prostřednictvím protokolu z kontroly dne 21. 07. 2014 a podle ust. § 22 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Městysi Choltice, se sídlem Pardubická 78, PSČ 533 61 Choltice, IČ: 00273643, se za porušení rozpočtové kázně ukládá odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve výši neoprávněně použitých prostředků, tj. částka 7 957 570,66 Kč (slovy sedmmiliónůdevětsepadesátsedmtisícpětsetsedmdesát korun českých a šedesátšest haléřů).

Částku ve výši 7 957 571 Kč (odvod zaokrouhlený v souladu s § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009, daňový řád, v platném znění), pokud již nebyla uhrazena, jste povinni uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto platebního výměru na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod číslo: **2816572/0800** u České spořitelny a.s, pobočka Hradec Králové, **VS 0798**.

Odůvodnění:

S městysem Choltice byla dne 18. 11. 2011 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0798/S na financování projektu „Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p. 5)“, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00798, na základě které byla dne 01. 11. 2012 v rámci první žádosti o platbu z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce připsána částka ve výši 645 047,91 Kč, dne 17. 04. 2013 v rámci druhé žádosti o platbu částka ve výši 4 592 668,63 Kč a dne 26.06. 2013 v rámci třetí žádosti o platbu částka ve výši 3 479 174,26 Kč.

Na základě kontroly bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro stavební povolení, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, nebyla zpracována v dostatečném rozsahu a podrobnostech nezbytných k vypracování jednoznačného výkazu výměr. Ve výkazu výměr, jež je také součástí zadávací dokumentace, se objevuje celá řada postupů a materiálů, jejichž použití není zohledněno projektovou dokumentací a zároveň obsahuje celou řadu kompletů bez bližší specifikace. Z těchto důvodů nebyl předmět veřejné zakázky na stavební práce dostatečně specifikován, což se následně projevilo i v průběhu realizace velkým množstvím změn. Uvedeným postupem došlo k porušení § 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a tím i čl. XII., bod 12.1 Smlouvy o poskytnutí dotace.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vzhledem ke zjištěným pochybením v zakázce na stavební práce byla část výdajů na konzultaci této veřejné zakázky shledána jako nezpůsobilá s odkazem na nenaplnění zásady „3E“ – hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Uvedeným postupem došlo k porušení čl. IV., bod 4.1 Smlouvy o poskytnutí dotace a tím i Přílohy č. 8 – Metodika způsobilých výdajů pro Regionální operační program Severovýchod Příručky pro žadatele a příjemce.

Projektová dokumentace pro provedení stavby nebyla realizována dle objednávky, kdy namísto projektové dokumentace pro provedení byla provedena změna projektové dokumentace pro stavební povolení. Výdaje byly posouzeny jako nezpůsobilé s ohledem na skutečnost, že došlo k porušení čl. IV., bod 4.1 Smlouvy o poskytnutí dotace a tím i Přílohy č. 8 – Metodika způsobilých výdajů pro Regionální operační program Severovýchod Příručky pro žadatele a příjemce.

Dále bylo zjištěno, že dodavatel stavby některé položky nerealizoval, provedl v rozporu s projektovou dokumentací resp. výkazem výměr bez souhlasu poskytovatele dotace nebo je provedl nekvalitně s poruchami. Tyto výdaje byly označeny jako nezpůsobilé zcela nebo z části, zejména s odkazem na porušení zásady „3E“ – hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Uvedeným postupem došlo k porušení čl. IV., bod 4.1 Smlouvy o poskytnutí dotace a tím i Přílohy č. 8 – Metodika způsobilých výdajů pro Regionální operační program Severovýchod Příručky pro žadatele a příjemce.

Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů činí 8 602 779,09 Kč. Neinvestiční výdaje činí 7 500 Kč a investiční výdaje 8 595 279,09 Kč. Neoprávněným použitím finančních prostředků došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto platebnímu výměru lze podat písemně nebo ústně do protokolu odvolání k Ministerstvu financí, u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení. Odvolání má odkladný účinek.

V souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze na základě písemné žádosti odvod nebo jeho část z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Možnost prominutí odvodu se týká pouze pochybení u veřejné zakázky na stavební práce, odvod lze prominout až do výše 75 %.

- otisk úředního razítka -

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod

